

900-метровый участок дороги в Сургуте может быть введен в эксплуатацию раньше намеченного срока

По поручению главы региона заместитель губернатора Югры Галина Максимова провела рабочее совещание по вопросу строительства на территории автономного округа социально-значимых объектов.

Участники в режиме видеоконференцсвязи обсудили состояние дел на стройках в Сургуте, Радужном и Октябрьском районе.

В Сургуте – 900-метровое продолжение улицы Киртбая. Новый участок дороги будет связывать Югорский тракт и Нефтеюганское шоссе в районе поселка Снежный.

По контракту новый участок дороги планируется ввести в эксплуатацию в июле 2019 года. «Объект обеспечен финансированием в полном объёме», – отметила заместитель губернатора.

«Это насыщенно населённый микрорайон, там будет построено 33 многоэтажных жилых дома, порядка 5 тысяч квартир. Предусмотрено строительство школы на 1,5 тысячи учащихся. В перспективе – строительство еще одной школы на 900 учащихся и двух детских садов. На этой улице предусмотрено автобусное движение. Также будет прокладываться магистральный водопровод, коллектор, электрические сети, ливневая канализация», – сообщил и.о. главы города Алексей Жердев.

По его словам, работы ведутся с опережением графика на 5 месяцев. На сегодняшний день завершена подготовка. Близки к завершению работы с сетями водоснабжения, бытовой, ливневой канализацией (90%). Ведутся работы по выторфовке под дорожную одежду. При возможности финансирования объект может быть

завершён в текущем году.

Данный вопрос был взят заместителем губернатора на рассмотрение.

Второй объект – подъездные пути к мосту через речку Курко-Сойм в селе Шеркалы Октябрьского района. По контракту объект планируется ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года. «Работы велись с отставанием от графика, подрядная организация предупреждалась о штрафных санкциях за нарушение контрактных обязательств неоднократно. Прошу обратить внимание на сроки ввода объекта в эксплуатацию. До 1 октября 2018 года администрация Октябрьского района должна обеспечить завершение строительно-монтажных работ», – сказала Галина Максимова.

Первый заместитель главы Октябрьского района Владимир Тимофеев отметил, что график, после внесения корректировок, выполняется. «Мы уверены, что в сентябре объект будет сдан», – сказал он.

Третий объект – реконструкция автомобильной дороги по улице №1-12, участок №2 автодороги от улицы №3 до улицы №11 в городе Радужный.

«Как мне сообщили, в настоящее время там ведутся работы по укладке дорожных плит и бордюров для тротуаров. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 1 декабря 2019 года. С начала строительства объекта проведена 1 проверка службой строительного и жилищного надзора. Очередная запланирована в период с 20 по 26 июня», – отметила заместитель губернатора округа.

«Работы ведутся в соответствии с графиком, материалы и люди есть, финансирование обеспечено», – сказал глава Радужного Сергей Баскаков.

«Я призываю всех принять все необходимые меры для завершения строительно-монтажных работ в срок», – обратилась к руководителям муниципалитетов Галина Максимова.